



ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA
Biudžetinė įstaiga, Respublikos g. 94, LT-42136 Rokiškis, tel. (8 458) 71 233, 71 442, faks.(8 458) 71 420,
el.p. savivaldybe@post.rokiskis.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188772248

Rokiškio rajono savivaldybės tarybai

2020-01-22 Nr. SD- *541-182*

INFORMACIJA APIE PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ 2019 M.

Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. TS-189 „Dėl pritarimo Panevėžio regiono integruotos teritorijos vystymo programos projektui“ buvo pritarta Panevėžio regiono integruotos teritorijos vystymo programos (toliau – Programa) projektui, kuris buvo pateiktas derinti LR vidaus reikalų ministerijai ir kitoms šakinėms ministerijoms. Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“ patvirtinta Panevėžio regiono integruota teritorijų vystymo programa (pakeista LR vidaus reikalų ministro 2019-06-27 įsakymu Nr. 1V-587). Programos paskirtis – nustatyti Panevėžio regiono tikslinių teritorijų (Biržų ir Kupiškio miestų) bei pereinamojo laikotarpio tikslinių teritorijų (Pasvalio ir Rokiškio miestų išskirtų teritorijų) ir su jomis susietų teritorijų, kuriose iki 2020 m. bus naudojamos integruotos teritorinės investicijos, plėtros veiksmų planą, siekiant užtikrinti ES struktūrinės paramos investicijų efektyvumą. Rokiškio rajono savivaldybėje, kaip pereinamojo laikotarpio probleminėje teritorijoje, iki 2020 m. numatoma vykdyti 7 veiksmus išskirtoje urbanistinėje teritorijoje Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ažuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės gatvių.

Vadovaujantis LR Vidaus reikalų ministro 2014 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1V-480 patvirtintomis Integruotų teritorijų vystymo programų rengimo ir įgyvendinimo gairėmis, savivaldybės administracija, pasibaigus metams iki einamųjų metų vasario 1 d. turi parengti nustatytos formos Programos įgyvendinimo ataskaitą ir pristatyti ją savivaldybės tarybai bei pateikti Vidaus reikalų ministerijai.

Pateikiame Rokiškio rajono savivaldybės tarybai Rokiškio r. savivaldybės planuotų veiksmų Programoje įgyvendinimo ataskaitą už 2019 m. ir siūlymus dėl neesminių Programos keitimų.

2019 m. Rokiškio r. savivaldybė tęsė veiksmo 1.1.18v „**Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ažuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas**“ įgyvendinimą ir 2019 m. panaudojo 3105 Eur (iš jų –2639 Eur ES lėšų, 233 Eur – valstybės biudžeto, 233 Eur – savivaldybės biudžeto lėšų), kurios buvo skirtos rangos darbų tęsimui. Centrinė projektų valdymo agentūra 2020-01-13 raštu Nr. 2020/2-241 pritarė projekto “Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste plėtra III etapas“ veiklų įgyvendinimo pratęsimui iki 2020-06-30, todėl siūlomas veiksmo pabaigos datos keitimas iš 2019 m. į 2020 m. Nuo projekto įgyvendinimo pradžios (2016 m.) šiam veiksmui panaudota 457683 Eur.

2019 m. Rokiškio r. savivaldybė tęsė veiksmo 1.1.19v „**Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba**“ įgyvendinimą ir 2019 m. jo įgyvendinimui panaudojo 189385 Eur lėšų (iš jų: ES lėšos –65535 Eur, savivaldybės lėšos- 123850 Eur). Centrinė projektų valdymo agentūra 2019-11-13 raštu pritarė projekto veiklų įgyvendinimo pratęsimui iki 2020-04-30, todėl siūlomas veiksmo pabaigos datos keitimas iš 2019 m. į 2020 m. Nuo 2017 m. šiam veiksmui iš viso panaudota 1189082 Eur lėšų.

2019 m. buvo tęsiamas veiksmas 1.1.20v „**Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas**“ ir, 2019 m. pateikus galutinį mokėjimo prašymą, projektas užbaigtas. Per

2019 m. veiksmui panaudota 31135 Eur lėšų (iš jų: ES lėšos-26465 Eur, savivaldybės lėšos – 4670 Eur). Nuo veiksmo įgyvendinimo pradžios jam įgyvendinti panaudota 807946 Eur.

2019 m. buvo tęsiamas įgyvendinti veiksmas **1.1.22v „Vaikų ir jaunimo ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone“**. 2019 m. šio veiksmo įgyvendinimui panaudota 359543 Eur (iš jų 305612 Eur ES lėšos, 53932 Eur - savivaldybės lėšos). 2019 m. pateiktas galutinis mokėjimo prašymas. Veiksmas baigtas įgyvendinti. Iš viso veiksmo įgyvendinimui panaudota 387204 Eur.

2019 m. savivaldybės administracija tęsė **1.1.24v veiksmo „Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Rokiškio miesto Vilties ir Aušros g.“** įgyvendinimą. 2019 m. šio veiksmo įgyvendinimui panaudota 20578 Eur ES lėšų. Centrinės projektų valdymo agentūros 2019-10-08 raštu Nr. 2019/2-6493 pratęstas projekto veiklų įgyvendinimo terminas iki 2020-06-30. Iš viso veiksmo įgyvendinimui nuo jo pradžios panaudota 107305 Eur.

2019-12-13 Centrinei projektų valdymo agentūrai pateikta paraiška dėl veiksmo **1.1.21v „Rokiškio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas“** įgyvendinimui reikalingo ES finansavimo gavimo. Veiksmo įgyvendinimui savivaldybė atliko parengiamuosius darbus 2017-2019 m. (parengtas techninis darbo projektas, jo ekspertizė, investicinis projektas, paraiška) už 12855 Eur savivaldybės lėšų, iš jų 4235 Eur panaudota 2019 m. investicinio projekto rengimui. Planuojama šį veiksma užbaigti per 2020 m., gavus ES finansavimą.

Iš viso PITVP veiksmų plane 6 (iš 7 planuotų) Rokiškio r. savivaldybės veiksmams 2019 m. buvo panaudota 607982 Eur lėšų, iš jų ES – 420829 Eur, savivaldybės lėšos- 186920 Eur, valstybės biudžeto lėšos –233 Eur.

Iš viso programos veiksmų įgyvendinimui per 2015 - 2019 m. Rokiškio rajono savivaldybė panaudojo 6 697 970 Eur, iš jų 3 421 205 Eur – iš valstybės biudžeto lėšų, 1 541 224 Eur – iš savivaldybės lėšų, 1 735 541 Eur ES lėšų.

Siūlomi šie neesminiai programos veiksmų plano keitimai, susiję su Rokiškio r. savivaldybės administracijos planuotais programoje veiksmams:

1. Pakeisti veiksmo **„1.1.18v Veiksmas: Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ažuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas“** pabaigos datą vietoj 2019 m. įrašant 2020 m., kadangi Rokiškio r. savivaldybės prašymu Centrinė projektų valdymo agentūra 2020-01-13 raštu Nr. 2020/2-241 pritarė projekto „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste plėtra III etapas“ veiklų įgyvendinimo pratęsimui iki 2020-06-30.

2. Pakeisti veiksmo **„1.1.19v Veiksmas: Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba“** pabaigos datą vietoj 2019 m. įrašant 2020 m., kadangi Rokiškio r. savivaldybės prašymu Centrinė projektų valdymo agentūra 2019-11-13 raštu pritarė projekto „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba“ veiklų įgyvendinimo pratęsimui iki 2020-04-30.

PRIDEDAMA:

1 Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo ataskaita 2019 metai, 4 lapai.

2. Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos veiksmų plano lyginamasis variantas, 17 lapų.

Administracijos direktorius



Andrius Burnickas

J. Blaževičiūtė, 8 458 71 407, verslas@post.rokiskis.lt

PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS

1. Tikslas: Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę.

1.1. Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą.

1.1.1v Veiksmas: Buvusios Biržų miesto estrados teritorijos konversija, pritaikant teritoriją socialinei infrastruktūrai ir bendruomenės veiklai, sudarant prielaidas privačioms investicijoms (pėsčiųjų takų, poilsio, žaidimų aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelių, apšvietimo, pėsčiųjų tilto per Apaščios upę, infrastruktūros, reikalingos sezoninėms prekybos ar paslaugų vietoms sukurti, įrengimas, želdinių sodinimas, Reformatų g. rekonstrukcija (trinkelėlių dangos įrengimas)) (veiksmo santrumpa – Buvusios Biržų m. estrados teritorijos konversija, pritaikymas socialinei infrastruktūrai, bendruomenės veiklai, sudarant prielaidas privačioms investicijoms).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2019	2021	Biržų rajono savivaldybės administracija	VRM	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tiklinėse teritorijose	R

1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos		Kitos viešosios lėšos :		Privatačios lėšos	ES lėšos
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:		
2 254 433	169 082	169 082	169 083	169 083	-	-	-	1 916 268

1.1.2v Veiksmas: Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai, laisvalaikio užimtumui ir poilsui (J. Janonio aikštės rekonstrukcija: esamos dangos pakeitimas, pėsčiųjų takų, apšvietimo, želdinių sutvarkymas, su aikšte

1 023 584	76 769	76 769	76 769	76 769	-	-	-	870 046
-----------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---------

1.1.4v Veiksmas: Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose Biržų mieste (pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelių, vaikų žaidimų aikštelių, apšvietimo įrengimas, želdinių sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2018	2020	Biržų rajono savivaldybės administracija	VRM	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose	R

1.1.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos		Kitos viešosios lėšos	Privачios lėšos	ES lėšos
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:			
230 000	17 250	17 250	17 250	17 250	-	-	195 500

1.1.5v Veiksmas: Neformalaus ugdymo galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą (edukacinių erdvių atnaujinimas ir ugdymo aplinkos modernizavimas).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2017	2020	Biržų rajono savivaldybės administracija	ŠMSM	9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų) tinklo veiklos efektyvumą	R

1.1.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

įgyvendinti	programos lėšos)			programos lėšos)		
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
1 149 199	-	-	325 258	325 258	86 190	-
						737 751

1.1.8v Veiksmas: Biržų pilies tilto Biržų mieste, J. Radvilos g. 3, kapitalinis remontas.

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas (R, V, -)
2015	2016	Biržų rajono savivaldybės administracija	SM	-	-

1.1.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Kitos viešosios lėšos (KPPP)	Privatačios lėšos		ES lėšos
				Iš viso:	iš jų BF:	
127 433	-	-	127 433	127 433	-	-

1.1.9v Veiksmas: Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms (Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštės rekonstrukcija, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir rekonstrukcija, gatvių, šaligatvių remontas, kitos viešųjų erdvių infrastruktūros modernizavimas ar įrengimas (amfiteatro, pėsčiųjų takų, suoliukų, apšvietimo)).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas (R, V, -)
2017	2020	Kupiškio rajono savivaldybės administracija	VRM	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose	R

1.1.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Kitos viešosios lėšos	Privatačios lėšos		ES lėšos
				Iš viso:	iš jų BF:	

įgyvendinti									
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	
2 082 963	156 222	156 222	156 222	156 222	-	-	-	-	1 770 519

1.1.10v Veiksmas: Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste, modernizavimas (autobusų stoties pastato rekonstrukcija, įrengiant patalpas bendruomenių ir verslo poreikiams; teritorijos sutvarkymas, rekonstruojant autobusų atvykimo / išvykimo aikštes ir įrengiant naujas).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2018	2020	Kupiškio rajono savivaldybės administracija	VRM	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose	R

1.1.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos	Savivaldybės biudžeto lėšos	Kitos viešosios lėšos	Privatačios lėšos	ES lėšos
746 170	Iš viso: 55 963 iš jų BF: 55 963	Iš viso: 55 963 iš jų BF: 55 963	Iš viso: - iš jų BF: -	Iš viso: - iš jų BF: -	634 244

1.1.11v Veiksmas: Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsui, sveikatinimui, užimtumui (viešųjų erdvių modernizavimas (pėsčiųjų takų, suoliukų, šiuikšlių dėžių, apšvietimo įrengimas), sporto aikštyno atnaujinimas, treniruoklių įrengimas, vaikų žaidimų aikštelių įrengimas Kupos upės slėnio parko ir buvusių kareivinių teritorijose).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2018	2019	Kupiškio rajono savivaldybės administracija	VRM	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose	R

1.1.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos		Kitos viešosios lėšos		Privачios lėšos		ES lėšos
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	
497 311	30 631	30 631	119 531	119 531	-	-	-	-	347 149

1.1.12v Veiksmas: Dviraičių transporto infrastruktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g. (dviraičių takų Kupiškio mieste K. Šimonio g. įrengimas, rekonstravimas bei sužymėjimas (780 m). Minėtų takų atkarpos leis sujungti Kraštiečių mikrorajoną su Kupos mikrorajonu ir miesto centru, susijungs su dviračių takais, esančiais A. Purėno g. ir Krantinės g.).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2017	2019	Kupiškio rajono savivaldybės administracija	SM	4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimą	R

1.1.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos		Kitos viešosios lėšos		Privачios lėšos	ES lėšos
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:		
62 494	4 687	4 687	4 687	4 687	-	-	-	53 120

1.1.13v Veiksmas: Transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g., Topolių g. ir Račiupėnų g. (gatvių rekonstrukcija pagal D2 kategorijos gatvėms taikomus reikalavimus. Planuojamų rekonstruoti gatvių ilgis – 2,037 km (Račiupėnų g. – 784 m, S. Dariaus ir S. Girėno g. – 620 m, Topolių g. – 633 m); planuojamas sutrumpėjęs kelionės laikas rekonstruotomis gatvėmis – 20,90 proc.).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2018	2020	Kupiškio rajono savivaldybės administracija	SM	6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones	R

1.1.13v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos		Kitos viešosios lėšos (KPPP)		Privačios lėšos		ES lėšos
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	
888 819	-	-	228 911	228 911	53 506	53 506	-	-	606 402

1.1.14v Veiksmas: Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas (Vilniaus g. (nuo Vytauto Didžiojo aikštės iki Taikos g.) šaligatvių, gatvių dangos atnaujinimas, automobilių stovėjimo vietų įrengimas, apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas, mažosios architektūros elementų atnaujinimas; Taikos g. dalies (nuo Vilniaus g. iki Gėlių g.) šaligatvių atnaujinimas; aplink stotį esančių šaligatvių dalies (nuo Panevėžio g. iki Turgaus g. ir Taikos g.) šaligatvio atnaujinimas).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2016	2017	Pasvalio rajono savivaldybės administracija	VRM	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose	R

1.1.14v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos		Kitos viešosios lėšos		Privačios lėšos		ES lėšos
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	
434 433	32 559	32 559	32 877	32 877	-	-	-	-	368 997

1.1.15v Veiksmas: Pasvalio krašto muziejaus modernizavimas (įrengiant modernų kultūros populiarinimo, edukacijos centrą).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas		Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
				7.1.1.	Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose.	
2017	2020	Pasvalio rajono savivaldybės administracija	KM	7.1.1.		R

1.1.15v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos		Kitos viešosios lėšos		Privataios lėšos		ES lėšos
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	
337 511	-	-	50 627	50 627	-	-	-	-	286 884

1.1.16v Veiksmas: Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje su dailės skyriumi (edukacinių erdvių atnaujinimas ir ugdymo aplinkos modernizavimas).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas (R, V, -)
2017	2020	Pasvalio rajono savivaldybės administracija	ŠMSM	9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą	R

1.1.16v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos		Kitos viešosios lėšos		Privataios lėšos		ES lėšos
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	
226 395	-	-	33 959	33 959	-	-	-	-	192 436

1.1.17v Veiksmas: Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Taikos g. Pasvalio mieste (dviračių takų Pasvalio miesto Taikos g. įrengimas, sužymėjimas. Projekto metu numatoma įrengti – dviračių takus Taikos (641 m) g. Šis takas leis sujungti nuo priemiestinės Diliauskų gyvenvietės link Pasvalio miesto ribų nutiestą pėsčiųjų ir dviračių taką su Pasvalio miesto centru).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas (R, V, -)
2017	2019	Pasvalio rajono savivaldybės administracija	SM	4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimą	R

1.1.17v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos		Kitos viešosios lėšos		Privatačios lėšos		ES lėšos
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	
76 151	-	-	11 423	11 423	-	-	-	-	64 728

1.1.18v Veiksmas: Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ažuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas“ (planuojamos veiklos: P. Širvio g. nuo sankirtos su Vilties g. iki Jaunystės g. šaligatvių kairės ir dešinės pusių sutvarkymas ir apšvietimo įrengimas; Jaunystės g. nuo sankirtos su P. Širvio g. iki sankirtos su Panevėžio g. kairės ir dešinės pusių šaligatvių sutvarkymas ir apšvietimo įrengimas; Panevėžio g. (nuo PC „Centro“ iki sankirtos su Respublikos g.) vienos pusės šaligatvio sutvarkymas ir apšvietimo įrengimas; Jaunystės g. atkarpos nuo Jaunystės g. sankirtos su P. Širvio g. iki lopšelio-darželio „Varpelis“ dešinės pusės šaligatvio įrengimas ir kairės pusės apšvietimo įrengimas; atliekų aikštelių Rokiškio mieste prie Aušros g. 26 ir Vilties g. 42 gyvenamųjų namų įrengimas, Rokiškio miesto senamiesčio teritorijos prie Respublikos g. sutvarkymas ir infrastruktūros atnaujinimas) (veiksmo santrumpa – Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste plėtra, III etapas“).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2016	2019 2020	Rokiškio rajono savivaldybės administracija	VRM	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tiklinėse teritorijose	R

1.1.18v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos		Kitos viešosios lėšos		Privatačios lėšos		ES lėšos
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	
521 863	39 139	39 139	39 140	39 140	-	-	-	-	443 584

1.1.19v Veiksmas: Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliučio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba (esamo Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliučio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, rekonstravimas, naujo priestato statyba bei turimo kiemo ir jame esančių statinių rekonstrukcija) (veiksmo

807 946	-	-	121 192	121 192	-	-	686 754
---------	---	---	---------	---------	---	---	---------

1.1.21v Veiksmas: Rokiškio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas (planuojamas eismo saugumo priemonių diegimas (pėsčiųjų ir dviračių tako 2,5 m pločio įrengimas, gatvės apšvietimo rekonstravimas), gatvės dangos rekonstravimas (važiuojamoji dalis – 6,0 m), lietaus nuotekų sistemos įrengimas. Stiebtini rodikliai: rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – 0,36 km; sutrumpėjęs kelionės rekonstruota gatve laikas – 20 proc.).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2019	2020	Rokiškio rajono savivaldybės administracija	SM	6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones	R

1.1.21v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos		Kitos viešosios lėšos		Privatačios lėšos		ES lėšos
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	
474 924	-	-	71 238	71 238	-	-	-	-	403 686

1.1.22v Veiksmas: Vaikų ir jaunimo ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajone (neformalaus ugdymo edukacinių erdvių atnaujinimas ir ugdymo aplinkos modernizavimas Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre, Rudolfo Lymano muzikos mokykloje, Rokiškio jaunimo centre, Rokiškio choreografijos mokykloje).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2017	2019	Rokiškio rajono savivaldybės administracija	ŠMSM	9.1.3. Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą	R

1.1.22v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos		Kitos viešosios lėšos		Privačios lėšos		ES lėšos
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	
435 447	-	-	65 317	65 317	-	-	-	-	370 130

1.1.23v Veiksmas: Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje (numatoma įrengti 25 m ilgio, 4 takų baseiną su papildoma infrastruktūra (pirėjų kompleksu, baseinėliu vaikams ir kt.)).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas (R, V, -)
2015	2018	Rokiškio rajono savivaldybės administracija	KKSD	-	-

1.1.23v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos		Kitos viešosios lėšos		Privačios lėšos:		ES lėšos:
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	
3 735 894	2 606 810	-	1 129 084	1 129 084	-	-	-	-	-

1.1.24v Veiksmas: Pėsčiųjų ir dviračių taku plėtra Rokiškio miesto Vilties ir Aušros g. (numatoma įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus Vilties g. (885 m) ir Aušros g. (apie 400 m). Minėtų takų atkarpos leis sujungti pėsčiųjų ir dviračių takus, vedančius nuo gyvenamojo mikrorajono iki miesto centro bei rekreacinių ir priemiestinių teritorijų. Siektini rodikliai: gyventojų, besinaudojančių pėsčiųjų ir dviračių takais, skaičius per metus: 10000).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas (R, V, -)
2018	2020	Rokiškio rajono savivaldybės administracija	SM	4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą stekiant sumažinti anglies dioksido išmetimą	R

1.1.24v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos		Kitos viešosios lėšos		Privačios lėšos		ES lėšos
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	
125 084	-	-	18 763	18 763	-	-	-	-	106 321

1.1.25v Veiksmas: Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas (aplinką žalojančių statinių griovimas, teritorijos sutvarkymas, inžinerinių tinklų perkėlimas, rekonstrukcija ir įrengimas, privažiavimų įrengimas).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas (R, V, -)
2016	2016	Kupiškio rajono savivaldybės administracija	VRM	7.1.1. Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose	R

1.1.25v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos		Kitos viešosios lėšos		Privačios lėšos		ES lėšos
	Iš viso:	iš jų bendrasis finansavimas (toliau – BF):	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	
121 967	12 197	12 197	6 098	6 098	-	-	-	-	103 672

1.1.26v Veiksmas: Pastato Gedimino g. 53B, Kupiškystje, atnaujinimas ir pritaikymas verslui.

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas (R, V, -)

2019	2020	Kupiškio rajono savivaldybės administracija	VRM	7.1.1.1.	Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose	V
------	------	---	-----	----------	---	---

1.1.26v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos		Kitos viešosios lėšos		Privačios lėšos		ES lėšos
	Iš viso:	iš jų bendrasis finansavimas (toliau – BF):	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	
300 000	22 500	22 500	22 500	22 500	-	-	-	-	255 000

Iš viso pagal 1.1 uždarinį (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):		ES lėšos (Eur):
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	
20 635 296	4 164 802	777 992	3 245 061	3 245 061	267 129	180 939	-	-	12 958 304

1.2. Uždaviny: Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus.

1.2.1v Veiksmas: Ekologiško viešojo transporto Biržų rajono savivaldybėje plėtra, įsigyjant ekologiškas transporto priemones (veiksmas prisidės prie viešojo transportu vežamų keleivių skaičiaus didinimo. Konkretūs sprendiniai bus nustatyti parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas		Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2019	2020	Biržų rajono savivaldybės	SM	4.5.1.	Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti	R

	administracija		anglies dioksido išmetimą
--	----------------	--	---------------------------

1.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos		Kitos viešosios lėšos		Privatačios lėšos		ES lėšos
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	
940 513	-	-	141 077	141 077	-	-	-	-	799 436

1.2.2v Veiksmas: Dviraičių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste, J. Basanavičiaus, Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g., prie Širvėnos ežero įrengimas (II etapas) (planuojama įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką Biržų mieste nuo tilto J. Basanavičiaus g., Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g. iki pėsčiųjų tilto per ežerą bei atokvėpio aikštelę; įgyvendinant I etapo projektą takas buvo įrengtas nuo Kėstučio g. pagal Agluonos upę ir dalį Širvėnos ežero, Reformatų ir Bielinio g. iki J. Basanavičiaus g. tilto; siektini rodikliai: įrengta naujų dviračių ir pėsčiųjų takų – 0,987 km).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2017	2019	Biržų rajono savivaldybės administracija	SM	4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą stekiant sumažinti anglies dioksido išmetimą	R

1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos		Kitos viešosios lėšos		Privatačios lėšos		ES lėšos
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	
156 000	-	-	84 986	84 986	-	-	-	-	71 014

1.2.3v Veiksmas: Pasvalio miesto Biržų g. rekonstravimas I etapas (projektu numatomi pasiekti rezultatai: rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – 2,035 km, sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – 21,90 proc.).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)

2017	2018	Pasvalio rajono savivaldybės administracija	SM	6.2.1.	Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones	R
------	------	---	----	--------	---	---

1.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais).

Iš viso veiksmui įgyvendinti	Valstybės biudžeto lėšos		Savivaldybės biudžeto lėšos		Kitos viešosios lėšos		Privataios lėšos		ES lėšos
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	
815 603	-	-	61 170	61 170	61 170	61 170	-	-	693 263

1.2.4v Veiksmas: Vietinių kelių techninių parametru ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone (Liekupio g. dalis Paliūniškio k. (Karsakiškio seniūnija), Kestučio g. Krekenavos mstl. (Krekenavos seniūnija), Mickiemės g. Mickiemės k. (Naujiamiesčio seniūnija), Sodų g. Skaistgirių k., Saulės g. Skaistgirių k. (Paistrio seniūnija), Žaliosios g. Molainių k., Trako g. Bernatonių k. (Panevėžio seniūnija), Silo g. dalis Pašilių II k. (Ramygalos seniūnija), Paupio g. Velžio k., Kestučio g. Vyčių k. (Velžio seniūnija)) (siektini rodikliai: rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – 5 010 m; sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – 21,90 proc.) (veiksmo santrumpa – Gatvių rekonstravimas Panevėžio r. sav. Paliūniškio, Mickiemės, Skaistgirių, Molainių, Bernatonių, Pašilių II, Velžio, Vyčių k. ir Krekenavos mstl.).

Pradžia (metai)	Pabaiga (metai)	Vykdytojas	Ministerija	Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas	Veiksmo atrankos būdas (R, V, –)
2017	2020	Panevėžio rajono savivaldybės administracija	SM	6.2.1. Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones	R

1.2.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai.

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):	Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):	Kitos viešosios lėšos (Eur):	Privataios lėšos (Eur):	ES lėšos (Eur):

	Iš viso:	iš jų bendrasis finansavimas (toliau – BF):	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
1 390 917	-	-	208 638	208 638	-	-	-	-	-	-
										1 182 279

Iš viso pagal 1.2 uždavinių (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):		ES lėšos (Eur):	
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
3 303 033	-	-	495 871	495 871	61 170	61 170	-	-	-	2 745 992

Iš viso pagal veiksmų planą (Eur):	Valstybės biudžeto lėšos (Eur):		Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):		Kitos viešosios lėšos (Eur):		Privačios lėšos (Eur):		ES lėšos (Eur):	
	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:	Iš viso:	iš jų BF:
23 938 329	4 164 802	777 992	3 740 932	3 740 932	328 299	242 109	-	-	-	15 704 296

PANEVŽIO REGIONO
INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO ATASKAITA
2019 METAI

I SKYRIUS
SITUACIJOS ANALIZĖJE NAGRINĖTŲ IR SSGG LENTELĖJE NURODYTŲ VEIKSNIŲ POKYČIAI

- Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas praėjusiais metais*.
Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2019 metais nepasikeitė ir neišsirašo naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.
- Situacijos analizėje nagrinėtų ir SSGG lentelėje nurodytų veiksmų pokyčių įvertinimas nuo programos įgyvendinimo pradžios*.
Situacijos analizėje identifikuotos ir nagrinėtos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ir grėsmės 2019 metais nepasikeitė ir neišsirašo naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų.

*Nurodoma, jei pasikeitė ar išnyko identifikuotos silpnybės (problemos), stiprybės, galimybės ar grėsmės, ar atsirado naujų, programoje neįvertintų teritorijos vystymui svarbių veiksmų (apimtis iki 2 psl.).

II SKYRIUS
INFORMACIJA APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

	Pavadinimas	Įvykdymo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Fakcinio ryškumo data (metai)	Planuotas finansavimo šaltinis (tūkst. €)	Panaudotas finansavimo šaltinis (tūkst. €)	Rodiklis, metai	Stebėtina reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir patikrinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų įvykdymą, siekiant rodiklių reikšmių nepažeidžiant lėmėms pradžiai
1. Tikslas	Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominių aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę	2014-2023	Jei gaunami įgyvendinti visuotinio pobūdžio uždaviniai, vėliausia uždavinio įgyvendinimo data	X	X	Efektinio rodiklio: 1-E-1 Vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokičkio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis lyginant su šalies rodikliu (procentais), 2019 m.	122	142,9	Pasiekta rodiklio reikšmė pateiktą Rokičkio r. savivaldybės, nes Vidutinis metinis bendrųjų sąlykų su darbingo amžiaus gyventojais 2019 metais Rokičkio rajone buvo 12,0 proc., o šalyje - 8,4 proc.
1.1. Uždavinys	Vykdant traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokičkio miestuose, siekiant skatinti smulkią ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą	2014-2023	Jei gaunami įgyvendinti visos uždavinio priemonės, vėliausia priemonės įgyvendinimo data	X	X	Rezultato rodiklis: 1-R-1 Veiksmingų ūkio subjektų, tenkančių 1000+ ir gyventojų, skaičius (vnt.), 2019m. Rezultato rodiklis: 1-R-2 Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos, procentais. Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos avinės erdvės miestų vietovėse (m ²), 2019 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius (vnt.), 2019 m. Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus, 2019 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigų, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtas ar atnaujintas ne mažiau nei viena edukacinė erdvė (vnt.), 2019 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2019 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) peščiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis (km), 2019 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-7 RHPV (miešinių) veklių dalyvių (įskaitant visas ūkines grupes), skaičius (vnt.), 2019 m. Produkto rodiklis: 1.1-P-8 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 2019 m.	16,12	23,5	Pasiekta rodiklio reikšmė pateikiama Rokičkio rajono savivaldybėje 2019 m.
							60,45	59,6	Pasiekta rodiklio reikšmė pateikiama Rokičkio rajono savivaldybėje 2019 m.
						Produkto rodiklis: 1.1-P-1 Sukurtos arba atnaujintos avinės erdvės miestų vietovėse (m ²), 2019 m.	70843	0	Rodiklis bus pasiektas pabaigus įgyvendinti projektus
						Produkto rodiklis: 1.1-P-2 Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius (vnt.), 2019 m.	1800	0	Rodiklis bus pasiektas pabaigus įgyvendinti projektus
						Produkto rodiklis: 1.2-P-3 Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus, 2019 m.	3 100	0	Rodiklis bus pasiektas pabaigus įgyvendinti projektus
						Produkto rodiklis: 1.1-P-4 Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigų, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurtas ar atnaujintas ne mažiau nei viena edukacinė erdvė (vnt.), 2019 m.	5	4	Pasiekta rodiklio reikšmė pateikiama Rokičkio rajono savivaldybėje 2019 m.
						Produkto rodiklis: 1.1-P-5 Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis (km), 2019 m.	5,321	0	Rodiklis bus pasiektas pabaigus įgyvendinti projektus
						Produkto rodiklis: 1.1-P-6 Įrengtų naujų dviračių ir (ar) peščiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis (km), 2019 m.	2,2	0	Rodiklis bus pasiektas pabaigus įgyvendinti projektus
						Produkto rodiklis: 1.1-P-7 RHPV (miešinių) veklių dalyvių (įskaitant visas ūkines grupes), skaičius (vnt.), 2019 m.	140	0	Rodiklis bus pasiektas pabaigus įgyvendinti projektus
						Produkto rodiklis: 1.1-P-8 Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2 2019 m.	0	0	Rodiklis bus pasiektas pabaigus įgyvendinti projektus

	Pavadinimas	Išvykimo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (tūkst. Eur)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (tūkst. Eur)	Rodiklis, metras	Siekėta reikšmė	Pasiekta reikšmė	Komentaras ir patikrinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų įvykdymą, sektinių rodiklių reikšmių nepaaiškinimą lėmusias priežastis
1.1.18	Veiksmas	2016-2019	<i>Pabaigos požymis (data, įvykis, kad veiktumas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	2016-12-14 pasirašyta projekto finansavimo ir administravimo sutartis, veiksmas įgyvendinamas. Centrinė projekto valdymo agentūra 2020-01-13 raštu Nr. 2020/2-241 priėmė projektą "Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste plėtra III etapas" veiklų įgyvendinimo prašymui iki 2020-06-30, todėl siūlomas veiksmo pabaigos datos keitimasis. Tiesiamis projekto vykdymas. Per 2019 m. projekto įgyvendinimui panaudota 3105 Eur.
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	39 140	33 479	X	X	X	2019 m. panaudota 233 Eur savivaldybės lėšų
			Valstybės biudžeto lėšos	39 139	34 293				2019 m. panaudota 233 Eur bendrojo finansavimo lėšų
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privatios lėšos	0	0				
			ES lėšos	443 584	389 809				2019 m. panaudota 2639 Eur ES lėšų.
1.1.19	Veiksmas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (data, įvykis, kad veiktumas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	2017-08-29 pasirašyta projekto finansavimo iš ES lėšų sutartis, 2019 m. veiksmo įgyvendinimas buvo įstojamas. Centrinė projekto valdymo agentūra 2019-11-13 raštu priėmė projekto veiklų įgyvendinimo prašymui iki 2020-04-30, todėl siūlomas veiksmo pabaigos datos keitimasis. 2019 m. panaudota 189485 Eur lėšų (3 tūkst. ES lėšos - 65535 Eur, savivaldybės biudžeto lėšos - 123850 Eur)
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	213 637	168 294	X	X	X	Galutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2019 m., veiksmus baigias įgyvendinti. Per 2019 m. panaudota 31130 Eur
			Valstybės biudžeto lėšos	780 000	780 000				2019 m. panaudota 4670 Eur savivaldybės lėšų.
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privatios lėšos	0	0				
			ES lėšos	286 884	240 788				
1.1.20	Veiksmas	2017-2019	<i>Pabaigos požymis (data, įvykis, kad veiktumas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Galutinis mokėjimo prašymas pateiktas 2019 m., veiksmus baigias įgyvendinti. Per 2019 m. panaudota 31130 Eur
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	121 192	121 192	X	X	X	2019 m. panaudota 4670 Eur savivaldybės lėšų.
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privatios lėšos	0	0				
			ES lėšos	686 754	686 754				2019 m. panaudota 26463 Eur ES lėšų
1.1.21	Veiksmas	2019-2020	<i>Pabaigos požymis (data, įvykis, kad veiktumas įgyvendintas)</i>	X	X	X	X	X	Veiksmas pradėta įgyvendinti, 2019-12-13 pateiktas paraišką projekto finansavimui gauti
		Planuotas ir panaudotas finansavimas pagal šaltinius	Savivaldybės biudžeto lėšos	71 238	12 855	X	X	X	Per 2019 m. panaudota 4235 Eur savivaldybės biudžeto lėšų
			Valstybės biudžeto lėšos	0	0				
			Kitos viešosios lėšos	0	0				
			Privatios lėšos	0	0				
			ES lėšos	403 686	0				

Veiksmas	Pavadinimas	Išskydymo terminas (pradžiai ir pabaigai) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planoetas finansavimas ir finansavimo šaltinis (tūkst.)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (tūkst.)	Rodiklis, metrai	Siekdina reikšmė	Patiekta reikšmė	Konkretiniai ir paaiškinti, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, sėkmingų rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis	
1.1.22* Veiksmas	Vaikų ir jaunimo ugdymoosi galimybių plėtra Rokiškių rajone	2017-2019	Pubugos požiūmis (faktas, lūdyantis, kad veiksmas įgyvendinamas)	X	X	X	X	X	22019 m. pateiktas projekto galutinis moksėjimo pralymanas, veiksmas baigtas įgyvendinti	
					65 317					2019 m. panaudota 53932 Eur savivaldybės lėšų
					0					
					0					
					370 130					2019 m. panaudota 305612 Eur ES lėšų.
1.1.23* Veiksmas	Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso buseno statyba Rokiškyje	2015-2018	Pubugos požiūmis (faktas, lūdyantis, kad veiksmas įgyvendinamas)	X	X	X	X	X	Veiksmas baigtas įgyvendinti 2018 m.	
					1 129 084					
					2 606 810					
					0					
					0					
1.1.24* Veiksmas	Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Rokiškių miesto Vilhos ir Aušros g.	2018-2020	Pubugos požiūmis (faktas, lūdyantis, kad veiksmas įgyvendinamas)	X	X	X	X	X	Finansavimo sutartis pasirašyta 2018.04.20. Veiksmo įgyvendinimas tęsiamas. Centrinės projektų valdyimo agentūros 2019-10-08 raštu Nr. 2019/2-6492 pranešus projektą veiklą įgyvendinimo terminas iki 2020-06-30. Per 2019 m. veiksmui panaudota 20578 Eur ES lėšų	
					18 763					
					0					
					0					
					106 321					
IS VIŠO:				1 658 371	1 541 224					
				3 425 949	3 421 206					
				0	0					
				2 297 359	1 735 541					
				7 381 679	6 697 970					

Pavadinimas	Išskyrimo terminas (pradžią ir pabaigą) (metai)	Faktinio įvykdymo data (metai)	Planuotas finansavimo šaltinis (-iai)	Panaudotas finansavimas ir finansavimo šaltinis (-iai)	Rodiklis, metai	Siekdina reikšmė	Pasiektia reikšmė	Komentarai ir paaiškinimai, informacija apie uždavinių ar veiksmų neįvykdymą, stėdinių rodiklių reikšmių nepasiekimą lėmusias priežastis
-------------	---	--------------------------------	---------------------------------------	--	-----------------	------------------	-------------------	--

PASIŪLYMAI DĖL PROGRAMOS PAKETITIMO

3. Siūlomi keisti programą turi būti pateiktas:
3.1. poreikį keisti programą pagrindžiantį informacija:

- 3.1.1. pakartotinai atliktas programos įgyvendinimo teritorijos vystymo tikslų ir (arba) uždavinių ir pritemonių alternatyvų ir (arba) uždavinių tikslų alternatyvų ir (arba) uždavinių alternatyvų įvertinimas, atliktas pagal gairių 6 priedo metodines rekomendacijas; arba;
- 3.1.2. informacija apie aplinkybes, dėl kurių išyla grėsmė neįvykdyti programoje nustatytą tikslų ir uždavinių ir pasiūlymai dėl programos pakeitimų, keičiančių šios grėsmės išvengtį ar sumažinti jos poveikį; arba;
- 3.1.3. informacija apie vntuopjtas lėšas ar atsiradusias iš anksto neaplanuojamas išlaidas, dėl kurių atsirado poreikis patikslinti programą; arba;
- 3.1.4. kita svarbi informacija, pagrindžianti reikalingus programos pakeitimus;

3.2. siūlomos keisti programos dalies byginamasis variantas.

Pasiūlymai dėl programos pakeitimo

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Siūloma atlikti programos 3 priedo neseminius keitimus, susijusius su Rokiškio r. savivaldybės administracijos planuojamais veiksmais, dėl kurių LR vidaus reikalų ministerijai jau buvo kreiptasi Rokiškio r. savivaldybės administracijos 2020-01-14 raštu Nr. SD-5.17-95:

- 1. Pakeisti veiksmo „1.1.18v Veiksmai: Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Austros–Parko–Tūkoms–Vilnius–P. Sirvo–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ažuolų–Tyzenbauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas“ pabaigos datą, vietoj 2019 m. įrašant 2020 m., kadangi Rokiškio r. savivaldybės prašymu Centrine projektų valdymo agentūra 2020-01-13 raštu Nr. 2020/2-241 priarė projekto „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste plėtra III etapas“ veiklų įgyvendinimo prašėjimui iki 2020-06-30.
- 2. P1 Pakeisti veiksmo „1.1.19v Veiksmai: Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliučio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje. Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba“ pabaigos datą, vietoj 2019 m. įrašant 2020 m., kadangi Rokiškio r. savivaldybės prašymu Centrine projektų valdymo agentūra 2019-11-13 raštu priarė projekto „Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliučio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje. Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba“ veiklų įgyvendinimo prašėjimui iki 2020-04-30.

Priedai:

Siūlomas keisti programos dalies byginamasis variantas